



OBRA : AMPLIAÇÃO ESCOLA BETEL -RIO BUIUSSÚ
LOCAL : MUNICÍPIO DE MELGAÇO - PA
DATA : ABRIL 2019
PRAZO : 75 DIAS OPERACIONAIS

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | PESO % | VALOR DO SERVIÇO | 30 DIAS | | 60 DIAS | | 75 DIAS | |
|------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|----------------|-------------------|
| | | | | % MES | R\$ | % MES | R\$ | % MES | R\$ |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2,22% | 2.923,36 | 100,00% | 2.923,36 | | | | |
| 2 | MOVIMENTO DE TERRA | 0,08% | 105,72 | 100,00% | 105,72 | | | | |
| 3 | FUNDAÇÕES | 7,18% | 9.441,24 | 100,00% | 9.441,24 | | | | |
| 4 | ESTRUTURA | 15,67% | 20.615,89 | 70,00% | 14.431,12 | 15,00% | 3.092,38 | 15,00% | 3.092,38 |
| 5 | PAREDE/ ASSOALHO | 22,69% | 29.841,36 | 50,00% | 14.920,68 | 50,00% | 14.920,68 | | |
| 6 | COBERTURA | 21,02% | 27.653,58 | 50,00% | 13.826,79 | 50,00% | 13.826,79 | | |
| 7 | FORRO | 11,39% | 14.981,76 | | | 50,00% | 7.490,88 | 50,00% | 7.490,88 |
| 8 | ESQUADRIAS/ FERRAGENS/ GUARDA-CORPO | 9,45% | 12.424,68 | | | 30,00% | 3.727,40 | 70,00% | 8.697,27 |
| 9 | PINTURA | 10,31% | 13.558,44 | | | | | 100,00% | 13.558,44 |
| SOMA | | 100,00% | 131.546,01 | | | | | | |
| TOTAL GERAL SIMPLES | | | | 42,30% | 55.648,91 | 32,73% | 43.058,13 | 24,96% | 32.838,97 |
| TOTAL GERAL ACUMULADO | | | | 42,30% | 55.648,91 | 32,73% | 98.707,04 | 100,00% | 131.546,01 |



OBRA : ESCOLA VICENTE GUEDES - 02 SALAS - Rio Laguna
LOCAL : MUNICÍPIO DE MELGAÇO - PA
DATA : ABRIL/ 2019
PRAZO : 45 DIAS OPERACIONAIS

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | PESO % | VALOR DO SERVIÇO | 30 DIAS | | 15 DIAS | |
|------------------------------|-------------------------------------|----------------|------------------|---------------|------------------|----------------|------------------|
| | | | | % MES | R\$ | % MES | R\$ |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3,24% | 2.001,99 | 100,00% | 2.001,99 | | |
| 2 | MOVIMENTO DE TERRA | 0,09% | 52,65 | 100,00% | 52,65 | | |
| 3 | FUNDAÇÕES | 7,65% | 4.720,62 | 100,00% | 4.720,62 | | |
| 4 | ESTRUTURA | 16,07% | 9.920,33 | 70,00% | 6.944,23 | 30,00% | 2.976,10 |
| 5 | PAREDE/ ASSOALHO | 21,01% | 12.969,70 | 70,00% | 9.078,79 | 30,00% | 3.890,91 |
| 6 | COBERTURA | 21,83% | 13.475,70 | 70,00% | 9.432,99 | 30,00% | 4.042,71 |
| 7 | FORRO | 12,14% | 7.490,88 | 50,00% | 3.745,44 | 50,00% | 3.745,44 |
| 8 | ESQUADRIAS/ FERRAGENS/ GUARDA-CORPO | 9,69% | 5.982,60 | 70,00% | 4.187,82 | 30,00% | 1.794,78 |
| 9 | PINTURA | 8,28% | 5.112,48 | | | 100,00% | 5.112,48 |
| SOMA | | 100,00% | 61.726,96 | | | | |
| TOTAL GERAL SIMPLES | | | | 65,07% | 40.164,53 | 34,93% | 21.562,42 |
| TOTAL GERAL ACUMULADO | | | | 65,07% | 40.164,53 | 100,00% | 61.726,96 |