



R R CONTABILIDADE SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - EPP

OBRA: PROJETO ESCOLA 08 SALAS DE AULA, COPA, DEPÓSITO MERENDA, WC'S, ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO EM MADEIRA
LOCAL: MUNICÍPIO DE MELGAÇO - PA
DATA: JANEIRO/2018
PERÍODO: 150 DIAS OPERACIONAIS

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	PESO %	VALOR DO SERVIÇO	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				% MÊS	R\$	% MÊS	R\$	% MÊS	R\$	% MÊS	R\$	% MÊS	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,18%	5.095,05	100,00%	5.095,05								
2	MOVIMENTO DE TERRA	1,43%	6.209,25	50,00%	3.104,63	50,00%	3.104,62						
3	FUNDAÇÕES	7,80%	33.075,00	50,00%	16.537,50	50,00%	16.537,50						
4	ESTRUTURA	16,10%	69.690,00	20,00%	13.938,00	60,00%	41.814,00	20,00%	13.938,00				
5	PAREDES E ASSOALHO	18,20%	78.754,18					25,00%	19.688,55	50,00%	39.377,09	25,00%	19.688,54
6	COBERTURA	20,79%	89.972,06			15,00%	13.495,81	35,00%	31.490,22	50,00%	44.986,03		
7	FORRO	7,94%	34.380,12					15,00%	5.157,02	85,00%	29.223,10		
8	ESQUADRIAS	3,74%	16.183,60							40,00%	6.473,44	60,00%	9.710,16
9	FERRAGENS	0,57%	2.474,50							40,00%	989,80	60,00%	1.484,70
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4,75%	20.536,93					30,00%	6.161,08	35,00%	7.187,93	35,00%	7.187,92
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	4,42%	19.120,46					50,00%	9.560,23	50,00%	9.560,23		
12	PINTURA	7,36%	31.852,85							50,00%	15.926,42	50,00%	15.926,43
13	DIVERSOS	5,34%	23.118,04							50,00%	11.559,02	50,00%	11.559,02
14	LIMPEZA FINAL	0,37%	1.605,36									100,00%	1.605,36
SOMA		100,00%	432.067,40										
TOTAL GERAL SIMPLES				9,02%	38.675,18	17,40%	74.951,93	19,87%	85.995,10	38,19%	165.283,06	15,52%	67.162,13
TOTAL GERAL ACUMULADO				9,02%	38.675,18	26,41%	113.627,11	46,29%	199.622,21	84,48%	364.905,27	100,00%	432.067,40

Cd Dezessete, 09 Cj. Abelardo Conduru - Coqueiro - CEP: 67.015-160 - Ananindeua/PA
CNPJ: 26.886.785/0001-35 - INSC. ESTADUAL: 15.549.390-6 - INSC. MUNICIPAL: 66.515-0
FONES: 91 3234-0040, 98128-4025 E 99966-0040 - EMAIL: ribeiroraimundo@oi.com.br