



PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGAÇO
CNPJ. 04.786.470/0001-74

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
ESPAÇO EDUCATIVO - 2 SALAS DE AULA - E.M.E.F.PEDREIRA - RIO ANAPÚ - FAZENDA LARANJAL - ZONA RURAL DE MELGAÇO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO %	VALOR DAS ETAPAS (R\$)	MESES													
				1º MES		2º MES		3º MES		4º MES		5º MES		6º MES			
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1	MOVIMENTO DE TERRA	1,21%	1.671,60	50,00%	835,80	50,00%	835,80										
2	INFRA-ESTRUTURA: FUNDACOES	0,85%	1.178,92		1.178,92												
1	INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS	20,32%	28.078,11			20,00%	5.615,62	20,00%	5.615,62	20,00%	5.615,62	20,00%	5.615,62	20,00%	5.615,62	20,00%	5.615,62
2	INSTALACOES ELETRICAS E TELEFONICAS	4,70%	6.492,97			10,00%	649,30	10,00%	649,30	20,00%	1.298,59	30,00%	1.947,89	30,00%	1.947,89		
3	PAREDES E PANEIS	6,13%	8.472,64	10,00%	847,26	10,00%	847,26	30,00%	2.541,79	50,00%	4.236,32						
4	ESQUADRIAS	11,69%	16.147,05			30,00%	4.844,12	30,00%	4.844,12	30,00%	4.844,12	10,00%	1.614,71				
5	COBERTURA	3,13%	4.319,73	30,00%	1.295,92	40,00%	1.727,89	30,00%	1.295,92								
6	REVESTIMENTO	21,71%	29.987,49	20,00%	5.997,50	20,00%	5.997,50	20,00%	5.997,50	20,00%	5.997,50	20,00%	5.997,50				
7	PAVIMENTACAO	14,43%	19.938,03	10,00%	1.993,80	20,00%	3.987,61	20,00%	3.987,61	25,00%	4.984,51	25,00%	4.984,51				
8	PINTURA	9,12%	12.605,45					10,00%	1.260,55	30,00%	3.781,64	30,00%	3.781,64	30,00%	3.781,64		
9	ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS	5,81%	8.029,30					20,00%	1.605,86	30,00%	2.408,79	30,00%	2.408,79	20,00%	1.605,86		
10	LIMPEZA DA OBRA	0,89%	1.225,43											100,00%	1.225,43		
TOTAL	SIMPLES			8,79%	12.149,20	17,74%	24.505,10	20,12%	27.798,27	24,01%	33.167,09	19,07%	26.350,66	10,26%	14.176,44		
	ACUMULADO	100%	138.146,72	8,79%	12.149,20	26,53%	36.654,30	46,66%	64.452,57	70,66%	97.619,66	89,74%	123.970,32	100,00%	138.146,76		
VI - Valor do Investimento			100%	138.146,72		12.149,20		36.654,30		64.452,57		97.619,66		123.970,32			138.146,76