

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Junho de 2018

REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIA RODRIGUES VIEGAS JUNIOR

- **Objeto do Projeto:** REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIA RODRIGUES VIEGAS JUNIOR.
- **Nome do Contratado:** J R MARQUES MONTEIRO ENGENHARIA E SERVICOS-ME, CNPJ nº 28.540.708/0001-54.
- **Local da Execução da Obra:** Av. Senador Lemos, 213 - Centro - Melgaço/PA, CEP: 68490-000.
- **Origem do Recurso:** 20 - Fundo Municipal de Educação- Unidade: 06- Secretaria Municipal de Educação - SEMED;
- 12.361.0038.1-018 - Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Escolares;
- Elemento de Despesa: 4.4:90.51.00.00 Obras e instalações.
- **Modalidade de licitação Contratada:** Tomada de Preço.
- **Número do Processo Licitatório:** TP 001/2018.
- **Data de início da Obra:** 05/02/2018.
- **Data de fim da Obra:** 31/07/2018.
- **Valor Total da Obra:** R\$ 285.725,90.
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 285.689,9.
- **Percentual aplicado:** 100%.
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0.