

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Outubro de 2019

REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA

- **Objeto do Projeto:** REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA.
- **Nome do Contratado:** JESUS DE N C CORREA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, CNPJ nº 05.904.945/0001-51.
- **Local da Execução da Obra:** MELGAÇO/PA.
- **Origem do Recurso:** 10 – PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGAÇO;
11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E TERRAS PATRIMONIAIS – SEMOTT;
15.451.00.00 – CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS, PRAÇAS E JARDINS;
4.4.90.51.00.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES.
- **Modalidade de licitação Contratada:** Tomada de Preço.
- **Número do Processo Licitatório:** TP 001/2019.
- **Data de início da Obra:** 15/04/2019.
- **Data de fim da Obra:** 31/12/2019.
- **Valor Total da Obra:** R\$ 423.803,88.
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 0.
- **Percentual aplicado:** 0%.
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0.